



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 QUADRAS DESCOBERTAS

LOCAL: LOCALIZADAS NA ZONA RURAL SÍTIO GARROTE, SÍTIO VILINHA, VILA SÃO JOSÉ E DUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR + BDI	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	0,89%	R\$ 11.422,00	33,33%	R\$ 3.807,33	33,33%	R\$ 3.807,33	33,33%	R\$ 3.807,33
02.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,79%	R\$ 10.061,10	100%	R\$ 10.061,10	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
03.00	MOVIMENTO DE TERRA	0,03%	R\$ 440,39	100%	R\$ 440,39	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
04.00	INFRAESTRUTURA	0,03%	R\$ 339,57	100%	R\$ 339,57	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
05.00	SUPERESTRUTURA	1,95%	R\$ 24.844,57	30%	R\$ 7.453,37	70%	R\$ 17.391,20	0%	R\$ 0,00
06.00	REVESTIMENTOS	0,91%	R\$ 11.676,32	10%	R\$ 1.167,63	60%	R\$ 7.005,79	30%	R\$ 3.502,90
07.00	PAVIMENTAÇÃO	5,32%	R\$ 67.907,36	10%	R\$ 6.790,74	40%	R\$ 27.162,94	50%	R\$ 33.953,68
08.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,59%	R\$ 20.286,25	0%	R\$ 0,00	70%	R\$ 14.200,38	30%	R\$ 6.085,88
9.00	PINTURA	1,44%	R\$ 18.408,24	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 9.204,12	50%	R\$ 9.204,12
10.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,04%	R\$ 89.881,64	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 89.881,64
VALOR SIMPLES:			R\$ 1.276.337,20	11,78%	R\$ 150.300,66	30,86%	R\$ 393.858,82	57,37%	R\$ 732.177,72
TOTAL ACUMULADO:			R\$ 1.276.337,20	11,78%	R\$ 150.300,66	42,63%	R\$ 544.159,48	100%	R\$ 1.276.337,20