

**Obra**  
SERVIÇOS REMANESCENTES DA ESCOLA COM 6 SALAS DE  
AULA PADRAO FNDE - SÍTIO TERRA VERMELHA

**Bancos**  
SINAPI - 06/2021 -  
Alagoas  
ORSE - 05/2021 -  
Sergipe

**B.D.I.**  
26,4%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 84,30%  
Mensalista: 46,55%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00%	50,00%	50,00%		
		93.393,98	46.696,99	46.696,99		
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	100,00%	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%
		105.432,20	21.086,44	31.629,66	26.358,05	26.358,05
3	PAREDES E PAÍNES	100,00%	15,00%	35,00%	30,00%	20,00%
		7.593,36	1.139,00	2.657,68	2.278,01	1.518,67
4	ESQUADRIAS	100,00%		50,00%	50,00%	
		34.985,37		17.492,69	17.492,69	
5	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		27.619,61	13.809,81	13.809,81		
6	REVESTIMENTO	100,00%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
		46.069,71	4.606,97	13.820,91	18.427,88	9.213,94
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	25,00%	20,00%	20,00%	35,00%
		59.193,57	14.798,39	11.838,71	11.838,71	20.717,75
8	SOLEIRAS E RODAPÉS	100,00%		50,00%	20,00%	30,00%
		4.515,71		2.257,86	903,14	1.354,71
9	PINTURAS	100,00%			30,00%	70,00%
		26.271,04			7.881,31	18.389,73
10	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	100,00%			40,00%	60,00%
		74.284,23			29.713,69	44.570,54
11	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	100,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
		8.689,01	1.737,80	2.606,70	3.475,60	868,90
12	LIMPEZA DA OBRA	100,00%				100,00%
		1.902,63				1.902,63
Porcentagem			21,2%	29,15%	24,16%	25,49%
Custo			103.875,40	142.811,00	118.369,09	124.894,92
Porcentagem Acumulado			21,2%	50,35%	74,51%	100,0%
Custo Acumulado			103.875,40	246.686,40	365.055,49	489.950,42