



OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO - MÓDULO 02
LOCAL:	AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N, CENTRO, OLIVENÇA - AL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - MÓDULO 02

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR + BDI	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	PRAÇA MÓDULO 02														
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	13,70%	R\$ 93.059,87	100%	R\$ 93.059,87	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1.2	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	1,22%	R\$ 8.286,40	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 4.143,20	50%	R\$ 4.143,20	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1.3	PAREDES E PAINÉIS	1,75%	R\$ 11.903,94	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 5.951,97	50%	R\$ 5.951,97	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1.4	REVESTIMENTO	1,29%	R\$ 8.746,91	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 4.373,46	50%	R\$ 4.373,46	0%	R\$ 0,00
1.5	PISO	15,84%	R\$ 107.570,37	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 53.785,19	50%	R\$ 53.785,19	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
1.6	PINTURA	1,03%	R\$ 6.992,26	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 3.496,13	50%	R\$ 3.496,13
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,78%	R\$ 59.606,96	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 29.803,48	50%	R\$ 29.803,48
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	0,28%	R\$ 1.930,43	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 965,22	50%	R\$ 965,22
1.9	PAISAGISMO	1,74%	R\$ 11.839,36	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 11.839,36
1.10	PLAYGROUND	3,35%	R\$ 22.728,56	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 22.728,56
1.11	CARRAMANCHÃO	5,29%	R\$ 35.921,20	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 17.960,60	50%	R\$ 17.960,60
1.12	ACADEMIA	1,91%	R\$ 12.938,12	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	25%	R\$ 3.234,53	25%	R\$ 3.234,53	50%	R\$ 6.469,06	0%	R\$ 0,00
1.13	SERVIÇOS FINAIS	0,37%	R\$ 2.502,01	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.502,01

2.0															
QUADRA DE AREIA															
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	0,65%	R\$ 4.432,11	100%	R\$ 4.432,11	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2.2	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	2,13%	R\$ 14.486,51	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 7.243,26	50%	R\$ 7.243,26	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2.3	PAREDES E PAINÉIS	0,61%	R\$ 4.172,55	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 2.086,28	50%	R\$ 2.086,28	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2.4	REVESTIMENTO	0,63%	R\$ 4.307,44	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 2.153,72	50%	R\$ 2.153,72	0%	R\$ 0,00
2.5	PISO	0,75%	R\$ 5.126,31	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 2.563,16	50%	R\$ 2.563,16	0%	R\$ 0,00
2.6	ESQUADRIAS	9,77%	R\$ 66.341,96	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 66.341,96
2.7	PINTURA	0,45%	R\$ 3.030,48	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.030,48
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,11%	R\$ 7.519,68	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 3.759,84	50%	R\$ 3.759,84	0%	R\$ 0,00
2.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,40%	R\$ 2.740,37	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.740,37
3.0															
QUIOSQUES 1 E 2															
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	0,54%	R\$ 3.649,67	100%	R\$ 3.649,67	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.2	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	4,92%	R\$ 33.397,12	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 16.698,56	50%	R\$ 16.698,56	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.3	PAREDES E PAINÉIS	2,35%	R\$ 15.950,88	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 7.975,44	50%	R\$ 7.975,44	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.4	REVESTIMENTO	3,72%	R\$ 25.268,79	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 12.634,40	50%	R\$ 12.634,40	0%	R\$ 0,00
3.5	COBERTURA	1,89%	R\$ 12.828,45	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 6.414,23	50%	R\$ 6.414,23	0%	R\$ 0,00
3.6	PISO	1,58%	R\$ 10.751,03	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 5.375,52	50%	R\$ 5.375,52
3.7	ESQUADRIA	1,27%	R\$ 8.635,01	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 8.635,01
3.8	PINTURA	1,42%	R\$ 9.643,29	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 9.643,29
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,94%	R\$ 13.156,74	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 6.578,37	50%	R\$ 6.578,37
3.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO	1,07%	R\$ 7.237,81	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 3.618,91	50%	R\$ 3.618,91
3.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,02%	R\$ 6.947,36	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.947,36
3.12	SERVIÇOS FINAIS	0,01%	R\$ 63,09	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 63,09
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	5,21%	R\$ 35.385,77	15%	R\$ 5.307,87	20%	R\$ 7.077,15	15%	R\$ 5.307,87	20%	R\$ 7.077,15	15%	R\$ 5.307,87	15%	R\$ 5.307,87
VALOR SIMPLES			R\$ 679.098,81	15,68%	R\$ 106.449,52	5,18%	R\$ 35.162,17	15,67%	R\$ 106.426,28	16,49%	R\$ 112.009,34	16,41%	R\$ 111.473,93	30,57%	R\$ 207.577,57
TOTAL ACUMULADO			R\$ 679.098,81	15,68%	R\$ 106.449,52	100,00%	R\$ 141.611,68	100,00%	R\$ 248.037,97	100,00%	R\$ 360.047,31	100,00%	R\$ 471.521,24	100,00%	R\$ 679.098,81


 João Paulo de Amorim Neto
 Eng. Civil
 CREA: 020433224-9